



REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno



SINDACO: dr. Francesco MORRA

U.T.C.: arch. Giuseppe BRAIONE

R.U.P.: arch. Alfonso LANDI

PROGETTO ESECUTIVO
MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
VALLONE IN FRAZIONE COLOGNA

Lg191/2009 “programma Interventi mitigazione rischio idrogeologico”

CRONOPROGRAMMA

Tav. 8

PROGETTISTA

ing. Christian Di Rosario

Christian Di Rosario



Aspetti idraulici: ing. Roberto Di Rosario

Aspetti geologici: geol. Angelo Di Rosario

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	I MESE				II MESE				III MESE			
	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA
	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Allestimento cantiere con demolizioni opere esistenti per accesso all'area	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 1, I MESE]											
Scavi, demolizioni, movimentazioni, trasporti e smaltimenti	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 2, I MESE; Days 1-7 of Week 4, I MESE; Days 1-7 of Week 1, II MESE]											
Opera provvisoria a perdere in acciaio	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 3, I MESE]											
Posizionamento materassi Reno	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 1, II MESE]											
Posizionamento gabbionate e recinzione in sommità	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 2, II MESE]											
Realizzazione cunettone in c.a.p.	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 3, II MESE]											
Realizzazione opere in c.a.	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 4, II MESE]											
Smobilizzo del cantiere e ripristino muretti accesso area	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 1, III MESE]											
DESCRIZIONE	IV MESE				V MESE				VI MESE			
	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA
	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Allestimento cantiere con demolizioni opere esistenti per accesso all'area	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 1, IV MESE]											
Scavi, demolizioni, movimentazioni, trasporti e smaltimenti	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 2, IV MESE]											
Opera provvisoria a perdere in acciaio	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 3, IV MESE]											
Posizionamento materassi Reno	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 4, IV MESE]											
Posizionamento gabbionate e recinzione in sommità	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 1, V MESE]											
Realizzazione cunettone in c.a.p.	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 2, V MESE]											
Realizzazione opere in c.a.	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 3, V MESE]											
Smobilizzo del cantiere e ripristino muretti accesso area	[Gantt bar: Days 1-7 of Week 4, V MESE]											